



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA**  
**CNPJ: 22.981.088/0001-02**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**DEZEMBRO/2021**

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI DEUSA ROCHA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA**

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI DEUSA ROCHA
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AVENIDA BELÉM S/N - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP;** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO (VINCULADO A EDUCAÇÃO)
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-003.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 03/11/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/04/2022.
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.986.519,93
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 192.096,84
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 9,67%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 9,67%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 192.096,84

**PAVIMENTAÇÃO DA RUA LATERAL NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA**

- **OBJETO DA OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DA RUA LATERAL
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA LATERAL SETOR INDUSTRIAL PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP;** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** ESTADUAL – SUDAM.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-001.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 03/09/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 15/06/2022.
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 553.042,40
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 139.985,10
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 25,31%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 25,31
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 139.985,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA**  
**CNPJ: 22.981.088/0001-02**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**DEZEMBRO/2021**

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA**

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EMEF SANTO ANTÔNIO
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA SANTO ANTONIO SETOR PALMEIRA I NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP;** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO (VINCULADO A EDUCAÇÃO).
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-002.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 01/10/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 01/03/2022.
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.702.378,15
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 724.399,78
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 26,81%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 26,81%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 724.399,78