



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Rua do Café, S/Nº – Setor Alto Murumbi - Sede do Mun. de Tucumã - PA / CEP: CEP 68385-000

CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
Cronograma Físico - Financeiro
OBRA : CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA = 1.892,50 m2

LOCAL : Av. dos Estados c/ Av. Belém s/ n. - Setor Central - Tucumã-PA

DATA : Março / 2022

VISTO :

FOLHA : 01 / 01

ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS / 180 DIAS						TOTAL DA ETAPA	
		30	60	90	120	R\$	%	R\$	%
1	META 01 - ADM DA OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	R\$ 90.314,21 25%	R\$ 90.314,21 25%	R\$ 90.314,21 25%	R\$ 90.314,21 25%	R\$ 90.314,21 25%	R\$ 361.256,83 12,22%		
2	META 02 - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM ÁREA : 1.892,50 m²	R\$ 51.988,87 100%					R\$ 51.988,87 1,76%		
3	META 03 - EDIFICAÇÕES : BLOCO PRINCIPAL - GALPÃO METÁLICO ÁREA : 1.670,00 m²	R\$ 254.822,86 15%	R\$ 594.586,67 35%	R\$ 679.527,62 40%	R\$ 169.881,91 10%		R\$ 1.698.819,06 57,45%		
4	META 04 - SANITÁRIOS e DML / ÁREA : 58,00 m²	R\$ 103.536,45 20%	R\$ 207.072,90 40%	R\$ 207.072,90 40%			R\$ 517.682,24 17,51%		
5	META 05 - ESTÁBULO MADEIRA / ÁREA : 84,50 m²			R\$ 84.276,52 50%	R\$ 84.276,52 50%		R\$ 168.557,03 5,70%		
6	META 06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 79.243,06 50%	R\$ 79.243,06 50%		R\$ 158.486,11 5,36%		
SUB TOTAL MENSAL - PARCIAL		R\$ 500.662,38	R\$ 891.973,77	R\$ 1.140.436,30	R\$ 423.717,68		INVESTIMENTO TOTAL		
PARCIAL EM %		16,93%	30,17%	38,57%	14,33%		R\$ 2.956.790,14		
SUB TOTAL MENSAL		R\$ 500.662,38	R\$ 1.392.636,16	R\$ 2.533.072,46	R\$ 2.956.790,14		R\$ 2.956.790,14		
ACUMULADO - %		16,93%	47,10%	85,67%	100,00%				

Tucumã (PA) , 28 de Março de 2022

Raimundo S. Borges
 Eng.º Civil RAIMUNDO PEREIRA BORGES
 CREA: RN 1017094640 D

Felso Lopes Cardoso
 FELSÓ LOPES CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL TUCUMÃ